市町村名	西	5原町										
2	平成 2 7 年	<b>F度(網</b>	越)沖縄振興	特別推進	<b>整交付金</b>	業(市	町村分)	検証シー	ト【公表	用】		
事業番号	1-⑤		 農水産物流通・加	農水産物流通・加工・観光拠点施設整備事業				沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所		第3章-3-(2)-ウ		
* 李禾石				事業実施	<b>声卷字</b> 佐		<mark>基本</mark>			観光客の受入体制の整備		
担当部課名	<b>旦当部課名</b> 建設部 産業観光課		(予定)年度			平成25~31年度 沖		振興基本方針 該当箇所		<b>Ⅲ</b> -1-(6)		
事業内容	プン寺の話他設を集削し、地域振典の拠点他設として活用を図りなから集各と観光資源の情報を発信し本可の地域活性化を図る。											
<b>美胞</b> 万法	■但按夫	.他	■委託 □ 24年度		□負担 25年度	_	ク他 ( E度(繰越)	27年	度	27:	年度(繰越)	
	(a) 当初予算額 予 算 の (c) 増減額 (b-a)		2	,500 ,500	259,066 9,510 <b>A</b> 249,556		20 <b>十</b> 及(原格)		7,206 345,253 338,047		十汉(师林四)	
	状 (d) 繰越額					-		80	· · ·		322,221	
予算額・	A. 計(b+d)		2,500		9,510	,510 8		80	345,253		322,221	
執行額	B. 執行済額		2,415		874	4 7,7		49	9 23,032		305,807	
【単位:千円】	うち交付金充当額		1,932		699	699		18,426		244,644		
(「交付金」+ 「市町村負担」 ペース)	次年度繰			0	8,480			0	322,221			
	執行率(%)	) (B/A)	9 H27年度予算は、	6.6%	9.2% 至426.847 <b>壬</b> 四:		86.		8.7%	ᅃᆂᄪ	94.9%	
	予算の状況の説明		事業認定について、事業認定庁(沖縄県用地課)との協議・調整に不測の日数を要したため、用地取得・物件補償等にかかる322.221千円をH28年度に繰越した。 H27年度繰越予算は、需用費(収入印紙代)180千円は、単費で対応のため不用となった。役務費(広告料)57千円は、執行残により不用となった。委託料(設計委託料)1,373千円は、入札残により不用となった。用地取得費3,268千円は、平成28年度に土地価格批准表の改定(七次改定)及び時点修正により減額となり不用となった。物件補償費11,536千円は、当初、木造建築物の補償費を㎡単価30万円で算出していたが、物件調査(H27年度)よる補償額算定の結果、減額となり不用となった。									
	H27活動目標		雪(指煙)	達成状況								
			K (16   NK)		25年原	F度 26		ŧ	7年度		28年度	
	基本・実施設計の策定			目標	(基本計画 用地選		(		本·実施 計策定	) (	)	
活動目標 (指標) 及び達成状況				実 績	基本計画 用地選			_	本·実施 と計策定			
	用地取得(面積: 7,701㎡)		3)	目標	(	)	(	) ( (面	用地取得 、 積:7701㎡) <i>。</i>	) (	)	
			実 績					月地取得 積:7,855.82㎡)				
	達成 成 状 い 記 説 明											
	H27成果目標(		票(指標)		基準値 ( 年度)	:	25年度	26年度	27年度	赵	目標値 (年度)	
成果目標 (指標) 及び進捗状況	H29年度末供用開始に向けた事業の着実			目標	(	) (	本計画 策定 )  地選定	( )	基本·実施 ( 設計策定、) ( 用地取得		( )	
	な実施(基本・実施設計の完了、用地取得)		実 績			、計画策定 月地選定			基本·実施設計策定、 用地取得			
	【中期目標】			目標	(	) (	)	( )	(	)	( )	
				実 績								
	進 捗 状 辺 記 の の の の の の の の の の の の の											

	<b>推進上の留意点</b> (推進上の問題、外部環境の変化)	<b>改善余地の検証</b> (効率の更なる向上の視点)			
取組の検証		用地取得については、平成27年度繰越予算で執行したため、平成29年度の 用地取得は、年度内執行に向け計画的に進める。			
今後の取り組み方針					

平成30年度建築工事着手に向け、土木実施設計や開発行為申請(許可不要含む)等の手続きを進める。

